

Field Service Report:

Visit Date: 18.12.2025

Customer Details:	Work Order Status:	Complete
	Case Number:	02879695
	Work Order Number:	WO-00342212
	Work Order Type:	Preventative Maintenance
	Customer Account:	
	Customer PO Number:	

Installed Product:	Cycle Counter:	Descending Register:	Ascending Register:	Total:
DS-600i Inserter-TBC3297	3405270			N/A

Problem Description:

Work Performed:

Erste Maschine, die gewartet wurde lief die ganze Zeit fehlerfrei während dieser Wartung. IMOS Backup durchgeführt. Restore Point erstellt. An Tower an Station 1 das 1M Flex Tower Kit verbaut und an Station 2 das 0.5M Flex Tower High Cap Kit verbaut. Am Kopf das 1000K Kit verbaut. Am Kopf beim Sortiereingangsbereich die gelbe Magnetkupplung auf der Antriebsseite getauscht. Die gelbe Magnetkupplung vom unteren Kuvertantrieb auf Antriebsseite getauscht Alle restlichen Kupplungen und Bremsen geprüft. Zumächst wieder mit Blanko 80g in DL Kuvert getestet. Dies Lief einwandfrei. Danach mit Kundenjob AIMS 30-03 C5 getestet, bei diesem Job gab es anfangs Probleme welche mit AIMS zu tun hatte. Als der Job dann gestartet werden konnte lief alles fehlerfrei. Zwischendurch Fehler beim eintüten, welche durch Kuvertendposition behoben werden konnten. Wartungsbuch aktualisiert.

Parts Used:				
Part Number:	Part Description:	Line Qty:	Total List Price:	Billable Amount:
9108382X	CLUTCH EC30LL CW 8mm 24V	2	746.46 EUR	0 EUR
9112076V	DS200 HEAD PM SERVICE KIT 1000K	1	197.1 EUR	0 EUR
A0058546	1M FLEX TOWER - HIGH CAPACITY	1	344.46 EUR	0 EUR
A0056508	0.5M FLEX TOWER - HIGH CAPACITY	1	84.64 EUR	0 EUR

Labor Details:				
Actual Onsite Response:	Actual Resolution:	Work Duration (H/M):	Total Line Price:	Billable Amount:
18.12.2025 10:35	18.12.2025 15:31	4:56	935 EUR	0 EUR

Technician's Name:		Billing Type:	Contract
Customer's Name:			
Customer's Signature:		Total Billable Amount:	0 EUR

**This is not an invoice and all charges shown here are subject to local taxes.Any chargeable work will be invoiced directly.