

Kunde: 29083 Maschinen-Nr.: 11470
Datum: 21.11.2022 Lieferdatum: 2003-12-K2
Serviceanfrage: 497994 Serviceauftrag: 2228515

Montagebericht

Datum: 21.11.2022 Maschinen-Nr.: 11470
Kunde: 29083 Lieferdatum: 2003-12-K2
Oberndorfer Betonbau (vorher
Vollholz) - Gars Maschinentyp: K2
Ort: Gars am Kamp

Maschinentyp: Arbeiten: Montage Vorgang: Offen

Servicetechniker:
Jonas Ischer (711)

Arbeiten:	Arbeitsumfang:	Dauer:
25.11.2022		
Demontage	-Maschine Transportbereit gesichert	00:00 h
Montage	-Maschine nach Layout ausgerichtet -Maschine Niviliert und ins Wasser ausgerichtet (Abweichung 0,1 mm) -Maschine Fixiert (zusätzlich mit Extra Winkel --> Durch Boden geschaffenheit) -Alle entfernten Maschinenteile wieder montiert -Einfördertisch montiert und ausgerichtet -Ausfördertisch mit Übergabequerförderer montiert und ausgerichtet -Alle Abgeschlossenen Kabel angeschlossen -Lichtschranken montiert -Schutzgitter montiert und ein Profesorium mit Baustellengitter montiert da ein fixes Schutzgitter von einer externen Firma erst in 4 Wochen montiert wird	00:00 h
K2-Einstellen	- Säge Winkel, Neigung, X- und Y-Achse eingestellt -UF5 Winkel, Neigung, Z- und Y-Achse eingestellt -Stellbrettfräse Winkelm, Z- und Y-Achse eingestellt -Kombisupport Vertikal Z- und Y-Achse eingestellt -Kombisupport Horizontal Z-Und Y-Achse eingestellt -Umkanter eingestellt -->Alle einstellungen mit einer Testbearbeitung	00:00 h






Gelieferte Ersatzteile:	Bezeichnung	Menge	Lagerplatz	Kostenstelle
Artikelnummer 131367 Klassifizierung KT-E-B-0005-00	Initiator IFL-15-300-L-10/01P	1	82	9100000

Reisezeit:	An-/Rückreise	Gesamtzeit	KM	Übernachtung	Unterschrift
Datum: 21.11.2022	Anreise	06:00 h	562		
25.11.2022	Rückreise	06:00 h	562		Klaus Engelhart 
					Klaus Engelhart

Reisezeit wird anteilig berechnet.

Kunde: 29083 Maschinen-Nr.: 11470
Datum: 21.11.2022 Lieferdatum: 2003-12-K2
Serviceanfrage: 497994 Serviceauftrag: 22228515

Seite 2 von 4

Montagezeit: Von	Bis	Pause	Arbeitszeit	Unterschrift
Jonas Ischer: 21.11.2022 11:30	21.11.2022 18:45	00:00 h	07:15 h	 Klaus Engelhart
22.11.2022 07:45	22.11.2022 18:30	00:30 h	10:15 h	 Klaus Engelhart
23.11.2022 07:30	23.11.2022 19:30	00:00 h	12:00 h	 Klaus Engelhart
24.11.2022 07:15	24.11.2022 18:00	00:00 h	10:45 h	 Klaus Engelhart
25.11.2022 07:45	25.11.2022 14:30	00:00 h	06:45 h	 Klaus Engelhart

Gesamtzeit (Reisezeit + Montagezeit):

Datum	Gesamtzeit
Jonas Ischer: 21.11.2022	13:15 h
22.11.2022	10:15 h
23.11.2022	12:00 h
24.11.2022	10:45 h
25.11.2022	12:45 h

Der Betreiber hat für ausreichend Brandschutz zu sorgen!**Gemäß Layout alle Sicherheitseinrichtungen**

geprüft: OK
geprüft: nicht OK

Sehr geehrter Herr / Frau _____,

Bei einem Besuch in Ihrer Firma ist uns aufgefallen, dass durch eine unerlaubte Veränderung der Sicherheitseinrichtungen ihrerseits, der nicht gesicherte Zugang zum Gefahrenbereich der K2 - 11470 möglich ist.

Im Einzelnen sind dies:

Da es durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich zu schweren oder tödlichen Unfällen kommen kann weisen wir Sie deshalb ausdrücklich darauf hin, dass der Betrieb der Abbundanlage nur dann zulässig ist, wenn der Gefahrenbereich durch Originalschutzmaßnahmen (Sicherheitskonzept), wie sie in der Betriebsanleitung und dem Anlagenlayout der Firma Hundegger beschrieben, gesichert ist. Wir fordern Sie daher in Ihrem eigenen Interesse auf, die Sicherheitseinrichtungen der Abbundmaschine wieder in den Originalzustand zu versetzen und somit den Zugang zum Gefahrenbereich zu verhindern.

Durch die unerlaubte Veränderung der Sicherheitseinrichtungen an der Maschine verliert die nach der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mitgelieferte Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Die Inbetriebnahme bzw. der Betrieb der oben genannten Maschine ist solange untersagt, bis alle notwendigen und vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen angebracht und aktiviert wurden, und alle Anforderungen der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A bezüglich Sicherheit und Gesundheit erfüllt sind.

Mit freundlichen Grüßen



Jonas Ischer

Kunde: 29083 Maschinen-Nr.: 11470
Datum: 21.11.2022 Lieferdatum: 2003-12-K2
Serviceanfrage: 497994 Serviceauftrag: 22228515

Seite 3 von 4

Gemäß Layout alle Sicherheitseinrichtungen

zur Kenntnis genommen

Anhang

Kunde: 29083 Maschinen-Nr.: 11470
Datum: 21.11.2022 Lieferdatum: 2003-12-K2
Serviceanfrage: 497994 Serviceauftrag: 2228515

Seite 4 von 4

Hiermit wird die Übergabe von Betriebsanleitung und Schaltplänen bestätigt.
 Bericht besteht aus 4 Seiten.

Gars am Kamp, 28.11.2022

Ort/Datum

Oberndorfer Betonbau (vorher Vollholz) - Gars

Firmenstempel



Unterschrift/Servicetechniker



Unterschrift/Kunde

JONAS ISCHER

Name in Druckbuchstaben

KLAUS ENGELHART

Name in Druckbuchstaben