

Prüfbericht für die wiederkehrende Prüfung von Kranen und Hebezeugen



VETTER Kranservice GmbH

Kalteicher-Ring 3-5 - 35708 Haiger - Deutschland

Telefon: 02773 91601 - 600

Telefax: 02773 91601 - 690

E-Mail: info@vetter-kranservice.de

Sicherheitsüberprüfung nach UVV und BetrSichV
BetrSichV §14, DGUV-V52 §26, DGUV-V54 §23, DGUV-G309-001

Wartung

Kundenanschrift (Einsatzort)

Stauf Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str.1
57234 Wilnsdorf

Ansprechpartner:

Norbert Becker

Telefon: 02739 301-175

Inspektionsdatum: **14.10.2025**

Auftrags- Nr.: **R513944/21645**

Kunden- Nr.: **44312**

Seite 1 von 1

44312-2002508/01

Werkstatt

3

Geräteakten- Nr.:

Standort:

Inventar- Nr.:

	Hersteller	Bezeichnung	Fabriknummer	Baujahr	Tragl. [kg]	Hubh. [mm]	Ausladung [mm]
KRAN	Vetter	M10-4,5	2002508/01	2020	1000	4300	4250
HEBEZEUG	Vetter	SiID-1000-2-200	2002508 H01	2020	1000	4300	

Prüfungsumfang (Einzelheiten siehe Leistungsverzeichnis)

- | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| 1. Bauteile und mechanische Einrichtung, Kranbefestigung und Kranbahn | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | Mängel <input type="checkbox"/> | Mängel behoben <input type="checkbox"/> | nicht anwendbar <input type="checkbox"/> |
| 2. Sicherheitsabstände (Unten, Seiten, Oben), Zugänge, Arbeitsbühnen | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | Mängel <input type="checkbox"/> | Mängel behoben <input type="checkbox"/> | nicht anwendbar <input type="checkbox"/> |
| 3. Sicherheitseinrichtungen, Antriebe, Steuerungen | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | Mängel <input type="checkbox"/> | Mängel behoben <input type="checkbox"/> | nicht anwendbar <input type="checkbox"/> |
| 4. Tragmittel | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | Mängel <input type="checkbox"/> | Mängel behoben <input type="checkbox"/> | nicht anwendbar <input type="checkbox"/> |
| 5. Kennzeichnung, Beschilderung | in Ordnung <input checked="" type="checkbox"/> | Mängel <input type="checkbox"/> | Mängel behoben <input type="checkbox"/> | nicht anwendbar <input type="checkbox"/> |

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt.

Bemerkungen

Bremsspalt: 0,20 mm -

Sicherheitsprüfung nach UVV

- | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| 6. Geeignete Prüflast wurde vom Betreiber zur Verfügung gestellt | <input type="text" value="1100"/> kg * | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| 7. Prüfbuch hat vorgelegen | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| 8. Erstabnahme ist erfolgt | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | |
| 9. S.W.P. Berechnung erfolgt durch Vetter | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | n. anw. <input type="checkbox"/> |
| 10. Bedenken gegen den Weiterbetrieb der Anlage | | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 11. Nachprüfung erforderlich | | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 12. Prüfung gem. DGUV Vorschrift 3 liegt vor | | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | n. anw. <input type="checkbox"/> |
| 13. Gefährdungsbeurteilung (Betrieb, Prüfung) gem. BetrSichV §3 liegt vor | | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input checked="" type="checkbox"/> | |

* Die Prüfung ist ohne Lastprobe mit einer Prüflast in der Nähe der Nenntragfähigkeit nicht abgeschlossen!

Wilnsdorf 14.10.2025

Ort, Datum


Date: 14.10.2025
Befähigte Person: Kölsch

Betreiber

Unterschrift gemäß Übersicht