

Nádrž

Rám



Lis bude expedovaný po ležiacky čelom uložený na náves, len bude bez hydraulickej nádrže.

Rám

Baran

Stôl



Hmotnosti:

Rám: 61 ton

Hydraulická nádrž: 4,5 ton

Baran: 19 ton

Stôl: 9,5 ton

Ostatné (elektroskriňa, zábrany, podpery, balkón ..) : cca. 7 ton

Postup:

- Rám lisu je nutné vyložiť z návesu a postaviť na pätky pred halou.
- Následne je nutné do lisu vložiť stôl.
- Na stôl sa umiestnia transportné vozíky a na nich sa pomocou žeriavu z jednej strany čiastočne položí baran. Posunie sa po stole a pomocou dvoch žeriavov sa zodvihne tak aby sa mohli upevniť hydraulické valce. Ďalej sa pomocou žeriavu upevnia vedenia barana.
- Následne sa na hornú časť lisu upevní hydraulická nádrž.
- Celý takto predbežne poskladaný lis sa preloží do haly.
- Ďalšia montáž by sa potom podľa situácie už mohla realizovať menším žeriavom.

S montážou by sme začali ak Vám to vyhovuje 6.11.2018 od 8:00 hod.