



Prüfbescheinigung

über die Prüfung von Fahrzeugen mit Flüssiggas-Verbrennungsmotoren durch den Sachkundigen laut BGV D 34 nach §§ 33 und 37

für das Fahrzeug:	Hersteller: <u>Toyota</u>	Baujahr: <u>2006</u>																					
	Typ: <u>7FGJF35</u>	Fahrgestell-Nr.: <u>13364</u>																					
Versorgungsanlage:	- Treibgasflasche, Treibgastank(s)	Anzahl: <u>1x</u>																					
		Inhalt: <u>27</u> Liter																					
Schlauchleitung:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbindung zwischen</th> <th>Druckklasse</th> <th>Herstelldatum</th> <th>Länge</th> <th>Anzahl</th> <th>gefertigt nach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flasche-Rohrleitung</td> <td></td> <td></td> <td><u>1m</u></td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Verbindung zwischen	Druckklasse	Herstelldatum	Länge	Anzahl	gefertigt nach	Flasche-Rohrleitung			<u>1m</u>	<u>1</u>							
Verbindung zwischen	Druckklasse	Herstelldatum	Länge	Anzahl	gefertigt nach																		
Flasche-Rohrleitung			<u>1m</u>	<u>1</u>																			
Verdampfer-Druckregler	Hersteller: <u>Aison</u>	Typ: _____	Baujahr: <u>2024</u>																				
Stillstandsabschluß:	Hersteller: <u>Aison</u>	Typ: _____	Baujahr: <u>2006</u>																				

Befund und erforderliche Maßnahmen:	Mängel behoben	
	am	durch
gemessener bzw. eingestellter CO-Gehalt im Leerlauf bei betriebswarmen Motor IST-Wert: <u>0,1</u> Vol.-% CO		
Die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Membranen und die Dichtheit der Treibgasanlage wurden überprüft.		
Reparatursatz gewechselt 1. Verdampfer-Druckregler 2. Stillstandsabschluß		
<p>Die Treibgasanlage wurde auf ordnungsgemäße Funktion und Beschaffenheit, sowie Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen geprüft.</p> <p>Die Treibgasanlage erfüllt - nicht¹⁾ - die Anforderungen der UVV „Verwendung von Flüssiggas“ (VBG 21).</p> <p>Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken - nicht¹⁾ - entgegen. ✓</p> <p>Mit Abstellung der aufgeführten Mängel ist keine Nachprüfung erforderlich.</p>		
Späterer Termin der nächsten regelmäßigen Prüfung:	<u>3 / 25</u>	
Späterer Termin der nächsten regelmäßigen Abgasprüfung:	<u>9 / 24</u>	
<u>12.03.2024</u>		
(Prüfdatum)	(Unterschrift des Sachkundigen)	

¹⁾ nicht zutreffendes streichen



**KIRCHNER
+ PARTNER**

HEBEN UND FÖRDERN GmbH WEIMAR

Hauptsitz:
Otto-Schott-Straße 12
99427 Weimar
Tel.: 03643/87800-30
Fax: 03643/87800-79

Niederlassung:
Rudolstädter Straße 13
07422 Bad Blankenburg
Tel.: 036741/6839-33
Fax: 036741/6839-37

Montage- und Ersatzteilmachweis

GABELSTAPLER
BAUAUFZÜGE
LIFTE
KLEINHEBEZEUGE

Firma:	MSP
Straße:	Maulfiedel- u. -Adelung-Str. 9
PLZ/Ort:	18816 Lohndorf
Telefon:	
Fax:	

Auftrags-Nr.:	17024/00336	Baujahr:	2006
Bestell-Nr. des Kunden/Auftraggebers:			
Typ:	775T735	Fahrgestell-Nr.:	13564
Betriebsstunden:	3015	UVV-Termin:	3125

<input type="checkbox"/> UVV	Monteurbericht: - Verdampfer gewechselt - Wahrung: Motorölwechsel und alle Filter - Flüssigkeiten kontrolliert - alles abschmieren - Amal UVV gemacht - Abgasentlöschung
<input type="checkbox"/> Wartung	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparatur	
<input type="checkbox"/> Überprüfung	

Datum	Arbeitsstunden	Fahrzeit	km	Monteur	Motoröl Ltr.	Wandleröl Ltr.
12.3.24	Nach Angebot	1h 15min	70km	Juchs	5.0	
					Motoröl MAN Ltr.	Getriebeöl Ltr.
					Frostschutz Ltr.	Bremsflüss. Ltr.
					Nasse Bremse Ltr.	Bremsflüss. MAN Ltr.
					Reiniger 2	Hydrauliköl Ltr.
					Fett 0.5	Hydrauliköl MAN Ltr.
					Kettenspray 0.5	Dest. Wasser
					Altölentsorg. 1	Filterentsorg.
					Kleinteile 2	Diagnose
Ersatzteil-Benennung					Nachzuliefernde Ersatzteile / Info	
Ersatzteil-Nummer						
Menge						
Verdampfer		0581235302332121		1x		
Motorölfilter		15601-76008-71		1x		
Wahlfilter		17243-FJ870-71		1x		
Wandlerfilter		32670-12670-71		1x		
Zündkerze		9001A-98604 U95E12-U		4x		
Gaslot				1x		
Abgasentlöschung				1x		
UVV				1x		
UVV Plakette				1x		

Tauschpreise haben nur Gültigkeit, wenn die angelieferten Tauschaggregate vom Hersteller anerkannt wurden. Ansonsten erfolgt eine Nachberechnung.

- Arbeiten abgeschlossen
- Bericht nicht abgeschlossen

12.3.24 S. Juchs

Datum, Unterschrift Monteur

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Firma: MSP Typ: 775F7 Fabrik-Nr. 13364 Blatt-Nr.

Es wurde geprüft:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Flurförderfahrzeuge, DGUV Vorschrift 68 (BGV D27) / FEM 4.004 | <input type="checkbox"/> Fahrzeuge, DGUV Vorschrift 70 (BGV D29, § 57) | <input type="checkbox"/> Ladekrane, DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) |
| <input type="checkbox"/> Hebebühnen, DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 (VBG 14) | <input type="checkbox"/> Kraftbetriebene Arbeitsmittel, DGUV Vorschrift 1 (VBG 5) | <input type="checkbox"/> Erdbaumaschinen, DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12 (VBG 40) |
| <input type="checkbox"/> Bauaufzüge, Winden, Hubgeräte, DGUV Vorschrift 54 (BGV D8) | <input type="checkbox"/> Lastaufnahmeeinr. i. Hebezeugbetrieb, DGUV R. 100-500 Kap. 2.08 (VBG 9a) | <input type="checkbox"/> Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, ASR A1.7 (ZH1/494) |

A. Fahrwerk und Antrieb

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Lenkung | <u>i.o</u> |
| 2. Bremsen | <u>i.o</u> |
| 3. Räder | <u>i.o</u> |
| 4. Fahrgestell | <u>i.o</u> |
| 5. Schalter | <u>i.o</u> |
| 6. Antrieb | <u>i.o</u> |

B. Hubwerk

- | | |
|---|---------------|
| 1. Hydraulikanlage | <u>Mangel</u> |
| 2. Hubgerüst | <u>Mangel</u> |
| 3. Huborgane | <u>i.o</u> |
| 4. Lastaufnahmemittel
Gabeln, Plattformen, Anbaugeräte | <u>i.o</u> |
| C. Fahrerschutz | <u>i.o</u> |
| D. Sonstiges | <u> </u> |

Prüfungsbefund	Mängel behoben	
	am	durch
<u>B. 1. No. Negezyylinder links undicht reicht leicht schwitzig</u>		
<u>B. 2. Hubkette verschleißgrenze überschritten</u>		
<u>Am Tag der Prüfung keine weiteren Mängel festgestellt.</u>		

Prüfergebnis

Gegen den Weiterbetrieb bestehen aus heutiger Sicht - keine - Bedenken.
Bei Mängelabstellung durch einen Nicht-Sachkundigen ist eine Nachprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich.
UUV Prüfbuch lag - nicht - vor.

 Unterschrift des Sachkundigen: [Signature] Prüfdatum: 12.3.24
 Kenntnis genommen durch den Betriebsleiter: [Signature]
 Datum und Unterschrift: März 2024
 Möbel-Systeme Produktions GmbH + Co. KG
 Manfred-von-Ardenne-Str. 9
 07695 Kallroda

Die UUV-Prüfung ist nur gültig, wenn die UUV-Plakette am Gerät sichtbar ist und dieses Prüfprotokoll vorliegt.