

Fakturenadresse: W. Riedel Silo-Transport GmbH

Beilage oder Berichtsnr.: 3

Opfering 5, A-8010 Graz

TÜV – Nummer:

185614



Überwachungsbericht für einen Silotransportbehälter gemäß VBV 2011

KFZ- Kennzeichen:

LN-317HC

Fabriks-Nummer:

49935

☒	flüssige, körnige, pulverförmige Nichtgefahrsgüter / CKZ: 896
☒	Hauptuntersuchung: AU+IU+DIP (+FA, falls vom Betreiber nicht durchgeführt) Prüfintervall Straße: 6 Jahre; Prüfintervall Schiene: 8 Jahre
☐	Zwischenuntersuchung: AU+DIP (+FA, falls vom Betreiber nicht durchgeführt) Prüfintervall Straße: 3 Jahre; Prüfintervall Schiene: 4 Jahre
☐	nach Reparatur
☐	nach Umbau
☐	Baumaterial / CKZ: 886
☐	Hauptuntersuchung: AU+IU (+FA, falls vom Betreiber nicht durchgeführt); Prüfintervall: 6 Jahre
☐	Zwischenuntersuchung: AU (+FA, falls vom Betreiber nicht durchgeführt); Prüfintervall: 3 Jahre
☐	nach Reparatur
☐	nach Umbau

Sind zusätzliche, über die in den Sicherheitsbetriebsanweisungen FM-INE-PE-ALL-0000 und FM-SCC-HBa beschriebenen Gefahren vorhanden?

☒ Nein, daher keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

☐ Ja, eine zusätzliche Gefährdungsermittlung ist erforderlich und wurde durchgeführt.

Unparteilichkeit der Inspektoren:

☒ Die Unparteilichkeit gemäß der KRL 006 ist gegeben.

☐ Zusätzliche Prüfung gemäß CSG für Silotankcontainer (Prüfung des Rahmens)

Prüfintervall: 5 Jahre nach Inbetriebnahme; danach alle 2,5 Jahre

AU äußere Untersuchung	nicht erforderlich	Mängel	ohne Beanstandung
Äußerer Zustand des Silotransportbehälters/Rahmens	-	☐	☒
Kennzeichnung	-	☐	☒
Domdeckel, Verschlüsse	-	☐	☒
Ausrüstung	☐	☐	☒
Sicherheitsausrüstung Nr.: TÜV.SV.19-948.A754.F/K/S.0.68 2 bar	-	☐	☒
Dokumentation (Prüfberichte, Bescheinigung etc.)	-	☐	☒
Dokumentation des Betreibers über periodische Prüfung	-	☒	☐
IU innere Untersuchung			
Beschaffenheit der druckbeanspruchten Wandungen	-	☐	☒
Wanddickenmessung	☒	☐	☐
Oberflächenrissprüfung	☒	☐	☐
DP Druckprüfung			
Raum 1: Medium / [bar] Haltezeit [min]	-	☐	☐
Raum 2: Medium / [bar] Haltezeit [min]	☐	☐	☐
Gesamt: Medium / [bar] Haltezeit [min]	☐	☐	☐
DIP Dichtheitsprüfung			
Raum 1: Medium Luft/ 2,0 [bar] Haltezeit 30 [min]	-	☐	☒
Raum 2: Medium / [bar] Haltezeit [min]	☐	☐	☐
FA Funktionsprüfung der Ausrüstung			
Eignung der Ausrüstung	-	☐	☒
Zuverlässige Funktion der Ausrüstung	-	☐	☒
Schutteinrichtung der Ausrüstung	☒	☐	☐

Ergebnis der durchgeführten Überwachung:

Der Silotransportbehälter ist für den weiteren Einsatz geeignet. ☒ Ja ☐ Ja, bei Mängelbehebung bis

☐ nein

Art und Termin der nächsten Überwachungsmaßnahme:

Monat:

06

Jahr:

2027

☐ Hauptuntersuchung

☒ Zwischenuntersuchung

☒ Mängel/Bemerkung:

Aufzeichnungen des Betreibers über regelmäßige Kontrollen bzw. Prüfungen wurden nicht vorgelegt. Neu eingebautes Sicherheitsventil wurde auf Ansprechdruck von 2,0bar getestet. SN: 4388965

Gunskirchen / 04.06.24

Ort / Datum



Ing. S. Grünbacher

Name und Unterschrift des Inspektors
Inspektionsstelle

☐ Pumpe ☐ Zeit: _____ N _____ 50% _____ 100% _____ SAZU _____ SOZU ☐ Umstellung Bescheinigung

FM-INE-PE-TPE-0205a

Revision: 06

Seite 1/1

TÜV AUSTRIA GMBH

Ausgaweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet.
Alle Prüf-, Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM-System der
TÜV AUSTRIA GMBH

Deutschstraße 10
1230 Wien / Austria

Tel.: +43 (0)504 54

Mail: info@tuv.at

Web: <http://www.tuv.at>

