7223033

ABNAHMEPROTOKOLL

MASCHINE..... SCHEIN..1430....

MATRIKEL.....88.1.1.2.4.

MOTOREN:	PS	VOLT	HZ
X HYDRAULISCHE ANLAGE	15	380	50
POSITIONIER EINRICHTUNG	____	____	____
FRUEHZEITIGER DORNRUECKZUG	____	____	____
WAERMETAEUSCHER	____	____	____
X ROHRNACHSCHUB.	7,5	380	50

√ HYDRAULIKSCHALTPLAN Typ 8.790361 3/R

√ ELEKTROSCHALTPLAN Typ 88902810 /R

X CN STEUERUNG DER BIEGEWINKEL Typ DELEM CN1 DP01 N° 1354 /72541

X ENCODER Typ ELCIS E6 500 815 BZ CN R01

√ KONTROLLE DER MECHANISCHEN TEILE

√ KONTROLLE DER HYDR. ANLAGE

√ KONTROLLE DER ELEKTR. ANLAGE

MASCHINE ANGESCHLOSSEN AUF: 380 Volts

ABNAHMEDRUCK: 100 bar

[redacted]

ABNAHMEDATUM

16/01/89

PRUEFER [redacted]

BEMERKUNGEN: KARNASCH- GERMANIA-

PARAMETRI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1	54,7	90	186	0	0	90	3	170	6	20	300

[redacted]